

Execução de Melhoria e Ampliação de Redes de Água e Esgoto - Mafra, SC
Av. Frederico Heyse, Centro

Id		Modo da Tarefa	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% concluída	6 12	19	26	Ago/26 02 09 16 23	Set/26 30 06 13	Out/26 20 27 04 11 18 25	Nov/26 01 08 15 22	Dez/26 29 06 13
1															
2			Mafra, SC - Rede de água e esgoto	99 dias	Seg 27/07/26	Qui 10/12/26	53%								
3			Rede de Água - Adutora	60 dias	Seg 27/07/26	Sex 16/10/26	68%								
4			Execução de rede	40 dias	Seg 27/07/26	Sex 18/09/26	90%								
5			Interligação e testes	2 dias	Qui 17/09/26	Sex 18/09/26	0%								
6			Repavimentação	20 dias	Seg 21/09/26	Sex 16/10/26	30%								
7			Rede de Água - Abastecimento	90 dias	Seg 27/07/26	Sex 27/11/26	34%								
8			Execução de redes	90 dias	Seg 27/07/26	Sex 27/11/26	40%								
9			Interligação, ligação e testes	6 dias	Sex 20/11/26	Sex 27/11/26	0%								
10			Repavimentação	20 dias	Seg 19/10/26	Sex 13/11/26	20%								
11			Rede de Esgoto	99 dias	Seg 27/07/26	Qui 10/12/26	66%								
12			Execução de redes	60 dias	Seg 27/07/26	Sex 16/10/26	95%								
13			Ligações	20 dias	Seg 21/09/26	Sex 16/10/26	40%								
14			Repavimentação	20 dias	Sex 13/11/26	Qui 10/12/26	5%								

Projeto: Av. Frederico Heyse, Mafra, SC
A alteração nas condições climáticas e fornecimento de suprimentos podem alterar a programação.

Tarefa		Acúmulo de Resumo Manual	
Divisão		Resumo Manual	
Marco		Somente início	
Resumo		Somente término	
Resumo do projeto		Tarefas externas	
Tarefa Inativa		Marco externo	
Marco Inativo		Data limite	
Resumo Inativo		Andamento	
Tarefa Manual		Progresso manual	
Somente duração			